



Crna Gora
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br. 48
84210 Pljevlja
Crna Gora
tel: +382 52 321 305
fax: +382 52 300 188
www.pljevlja.me

-PREDSJEDNIK-

Br. 22-016/20-363/7

23.03.2021. godine

Za: Skupština Opštine Pljevlja
Veza: Akt br. 22-016/20-363/1 od 31.12.2020. godine
Predmet: Odgovor na odborničko pitanje odbornika Vladislava Bojovića

Na sjednici SO Pljevlja održanoj 29.12.2020. godine, odbornik Vladislav Bojović postavio je sledeće pitanje predsjedniku Opštine Pljevlja:

PITANJE:

Kada će biti pušteno u rad Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda? Koliko je do sad novca uloženo u realizaciji ovog projekta, a koliko će novca biti još potrebno da bi ovo postrojenje bilo pušteno u rad? Da li će te podnijeti ostavku zbog činjenice da ovo postrojenje, kojim ste se toliko hvalili, još uvijek nije stavljeno u funkciju?

ODGOVOR:

Izvođač radova na izgradnji Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV), „Aqualia Infraestructuras S.A.“ i nadzor nad izvođenjem radova „C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati srl.“, dali su izjave da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim glavnim projektom br.03-749/1 urađen od strane „Instituta za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu“ Podgorica, septembar 2015. i građevinskom dozvolom br. 361-UP/1-56/2015-11 od 23.11.2015. godine. Opština Pljevlja se obratila u skladu sa zakonom, Ministarstvu održivog razvoja i turizma radi odobrenja probnog perioda za rad Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda krajem 2018. godine. Neposredno nakon odobrenja perioda probnog rada shodno sprovedenoj proceduri javnih nabavki u skladu sa zakonom Opština Pljevlja je organizovala tendersku proceduru i zaključila ugovor o obavljanju tehničkog pregleda PPOV radi dobijanja upotrebne dozvole za „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ iz Podgorice.

U toku probnog rada uočava se da kvalitet i količina vode koja dotiče iz gradske mreže fekalne kanalizacije u PPOV nisu u granicama definisanim UT uslovima ali i projektnom dokumentacijom koji su potrebni da bi se obezbjedio rad tehnološke cjeline SBR kojom se biološkim putem prečišćavaju otpadne vode, odnosno izmjerene koncentracije otpadnih voda koje dolaze u postrojenje preko glavnog gradskog kolektora pokazuju jako razblažen sastav otpadnih voda. Ovo ukazuje na izrazito mješanje otpadnik komunalnih voda sa atmosferskim vodama, ulivnim vodama iz rječnih tokova u blizini kojih se nalaze kanalizacioni kolektori i ulivanja gubitaka iz distributivne vodovodne mreže u kanalizacionu mrežu. Shodno tome Opština Pljevlja i Vodovod doo su u okviru projekta koji je realizovala Vlada Crne Gore odnosno Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja – Sektor za vodoprivredu, angažovanjem konsultanata, definisale kratkoročne i dugoročne mjere na sanaciji i izgradnji kanalizacione mreže u gradskom području.

Komisija za tehnički pregled je uradila III preliminarni izvještaj pregleda PPOV gdje su uočeni nedostaci koje je trebalo da otkloni izvođač radova tj. „Aqualia Infraestructuras, S.A.“. Međutim izvođač napušta gradilište 05.06.2020. godine i jasno pokazuje namjeru da neće nastaviti sa izvršavanjem svojih obaveza iz Ugovora. Pošto je Nadzorni organ u skladu sa ugovorenim modelom za realizaciju i praćenje realizacije projekta kroz tzv. žuti FIDIC, jedini autoritet prepoznat kao odgovoran za upravljanje ugovorom, ugovorne strane su obavezne da se pridržavaju njegovih odluka, osim ukoliko ne odluče da spor upute na rješavanje komisiji za rješavanje sporova što se i desilo poslije mnogih dopisa i spremnosti investitora da izmijeni neke ugovorne obaveze.

Nakon prethodnog investitor je da ne bi došlo do havarijskih situacija na opremi koja je ugrađena u PPOV pokrenulo PPOV tj. sve ono što je bilo u funkciji prije napuštanja gradilišta od strane izvođača, angažovanjem podizvođača shodno Zakonu o javnim nabavkama.

Trenutno se vrše pripreme tenderske dokumentacije za objavljivanje javne nabavke shodno Zakonu o javnim nabavkama gdje će biti definisani svi neophodni radovi sa ciljem dobijanja upotrebne dozvole za rad PPOV.


Opština Pljevlja je sa firmom „Aqualia Infraestructuras SA“ 12.03.2014. godine potpisala ugovor o projektovanju i izgradnji Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Ugovorena vrijednost projekta „Projektovanje i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda“, iznosi 6.000.000 eura (sredstva za projekat su obezbijedena: 3.500.000 eura iz granta IPA 2010 i 2.500.000 iz kredita EIB-a (Evropska investiciona banka).

Do sada je utrošeno na realizaciji projekta izgradnje PPOV, 5.348.457.29 eura od ugovorene vrijednosti projekta, na raspolaganju su sredstva u vrijednosti od 651.542.71 eura.

PRILOG: Odborničko pitanje odbornika

Igor Golubović
Predsjednik



Dostavljeno:

1x Naslovu
1x Predsjedniku
1x a/a